



Guatemala, Jueves 30 de mayo de 2019
Oficio CP/099-2019

Licenciada
Ana Luisa Flores Muñoz
Directora de Fideicomisos
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.



Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para trasladar informe Cuatrimestral correspondiente al 1er Cuatrimestre (Enero-Abril) 2019, en cumplimiento al Decreto 25-2018 del Congreso de la República "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado", vigente para el Ejercicio Fiscal 2019, en su artículo 85, numeral 3, inciso (b), para lo cual adjunto a la presente los siguientes documentos en formato físico y digital con la información correspondiente al informe en mención:

1. Formato ejecución física y financiera. (Versión 4.4)
2. Formato de adquisiciones y contrataciones de bienes. (Versión 4.2)
3. Formato 4 Anexo Movimiento de Caja. (Versión 2.3)
4. Formato 4 Narrativo Calidad del Gasto. (Versión 5)

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato suscribirme.

Atentamente,



Ting. Yidja Giron Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

YGG/CP/FSS
CC. Contraloría General de Cuentas
Congreso de la República de Guatemala
Archivo

Vo.Bo.

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



Formato 1
Versión 4.4

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte:	ENERO - ABRIL	Ejercicio:	2019	Representante del Fideicomitente:	Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Denominación del Fideicomiso:	Fondo Social de Solidaridad				
Fiduciario:	Banco de Desarrollo Rural S.A.				
Unidad Ejecutora:	Fondo Social de Solidaridad				
Responsable(s) del Informe:	Lic. Manuel Antonio López Custodio			Código Institucional:	11130013-217
				Cargo:	Coordinador Ejecutivo

Resumen Avance financiero						
Descripcion	En Quetzales	No. De Proyectos				
Monto de los contratos a la fecha	Q1,145,487,100.75	23				
Monto ejecutado en años anteriores	Q663,904,015.46	23				
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q85,062,459.31					
Saldo pendiente de ejecutar	Q396,520,625.98	17				

Descripcion	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q85,062,459.31	23	Q0.00	0	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q85,062,459.31	23	Q0.00	0	Q0.00	0

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s):	Visto bueno:
 Ing. Yidza Giron Gutierrez Coordinadora de Planificación Fondo Social de Solidaridad -FSS-	 Manuel López Coordinador Ejecutivo Fondo Social de Solidaridad

FORMATO 1 REP FIN
 REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
 VERSION 4.4

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL de 2019

Denominación del Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Fiduciario:

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			1,145,487,100.75	663,904,015.46	65%	396,520,625.98	85,062,459.31	85,062,459.31	100%	85,062,459.31	85,062,459.31	100%
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA CHAJIL QUILCHE	155004	18,716,134.50	16,844,500.05	100%	0.00	1,871,634.45	1,871,634.45	100%	1,871,634.45	1,871,634.45	100%
2	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN	154983	36,511,257.74	20,650,825.36	60%	14,710,036.37	1,150,396.01	1,150,396.01	100%	1,150,396.01	1,150,396.01	100%
3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO	156117	151,704,539.57	107,566,946.36	72%	42,547,245.57	1,590,347.64	1,590,347.64	100%	1,590,347.64	1,590,347.64	100%
4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILATENANGO Y RD TOTO 01	154956	131,254,943.90	67,990,687.28	52%	62,435,101.03	829,155.59	829,155.59	100%	829,155.59	829,155.59	100%
5	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	98,728,537.05	20,990,674.05	23%	76,434,173.45	1,303,689.55	1,303,689.55	100%	1,303,689.55	1,303,689.55	100%
6	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE. EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	139,998,559.46	39,517,560.30	37%	87,693,730.16	12,787,269.00	12,787,269.00	100%	12,787,269.00	12,787,269.00	100%
7	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN-09-SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A	130814	46,160,772.30	34,455,389.27	100%	-	11,705,383.03	11,705,383.03	100%	11,705,383.03	11,705,383.03	100%
8	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	148,154,769.96	64,020,338.90	61%	57,265,176.87	26,869,254.19	26,869,254.19	100%	26,869,254.19	26,869,254.19	100%
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	129342	13,950,457.15	12,387,230.71	97%	487,726.65	1,075,499.79	1,075,499.79	100%	1,075,499.79	1,075,499.79	100%
10	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORJO, SANTA ROSA	98116	9,540,000.19	8,586,002.41	100%	-	953,997.78	953,997.78	100%	953,997.78	953,997.78	100%
11	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA	99889	266,510,000.00	223,915,549.57	90%	26,651,000.02	15,943,450.41	15,943,450.41	100%	15,943,450.41	15,943,450.41	100%
12	SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300	154983	2,727,438.62	354,320.26	16%	2,278,813.36	94,305.00	94,305.00	100%	94,305.00	94,305.00	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
13	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700	156117	11,332,527.16	10,745,274.73	97%	322,983.30	264,269.13	264,269.13	100%	264,269.13	264,269.13	100%
14	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO	154956	9,829,501.84	3,616,741.73	42%	5,669,600.28	543,159.81	543,159.81	100%	543,159.81	543,159.81	100%
15	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS	154958	7,393,644.07	1,062,166.06	28%	5,335,963.47	995,514.54	995,514.54	100%	995,514.54	995,514.54	100%
16	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y	155004	1,377,559.23	1,239,883.94	100%	-	137,675.29	137,675.29	100%	137,675.29	137,675.29	100%
17	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO	155771	10,289,329.00	2,017,521.61	31%	7,087,989.91	1,183,817.48	1,183,817.48	100%	1,183,817.48	1,183,817.48	100%
18	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN-09-SUR BIFURCACION DESVIO A	130814	3,449,700.00	2,435,104.90	100%	-	1,014,595.10	1,014,595.10	100%	1,014,595.10	1,014,595.10	100%
19	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAQUA - ALDEA LLANO GRANDE	130902	11,249,804.16	4,035,305.62	59%	4,596,283.96	2,618,214.58	2,618,214.58	100%	2,618,214.58	2,618,214.58	100%
20	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN	129914	5,582,142.72	3,180,432.78	70%	1,673,879.07	727,830.87	727,830.87	100%	727,830.87	727,830.87	100%
21	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04	119457	7,266,670.38	6,705,214.71	100%	-	561,455.67	561,455.67	100%	561,455.67	561,455.67	100%
22	SUPERVISIÓN CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA	98116	466,852.04	420,166.83	100%	-	46,685.21	46,685.21	100%	46,685.21	46,685.21	100%
23	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y	99889	13,291,959.71	11,166,178.01	90%	1,330,922.51	794,859.19	794,859.19	100%	794,859.19	794,859.19	100%

FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
 VERSION 4.4
DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo de Reporte: ENERO - ABRIL de 2019

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Denominación del Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
		TOTALES		61,890.25	55,213.83	98%	1,315.95	5,360.47	5,360.47	100%	5,360.47	5,360.47	100%
1	METRO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004	25,700.00	23,129.97	100%	0.00	2,570.03	2,570.03	100%	2,570.03	2,570.03	100%
2	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO	154983	10.00	5.66	60%	4.03	0.32	0.32	100%	0.32	0.32	100%
3	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117	32.00	22.69	72%	8.97	0.34	0.34	100%	0.34	0.34	100%
4	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	11.00	5.70	52%	5.23	0.07	0.07	100%	0.07	0.07	100%
5	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	24.00	5.10	23%	18.58	0.32	0.32	100%	0.32	0.32	100%
6	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	23.25	6.56	37%	14.56	2.12	2.12	100%	2.12	2.12	100%
7	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN-09-SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A KM 226, PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU (PAVIMENTACION)	130814	19.00	14.18	100%	0.00	4.82	4.82	100%	4.82	4.82	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
8	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	10.00	4.32	61%	3.87	1.81	1.81	100%	1.81	1.81	100%
9	METRO CUADRADO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ-CHE I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	129342	36,000.00	31,966.00	97%	1,258.61	2,775.39	2,775.39	100%	2,775.39	2,775.39	100%
10	METRO	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORJO, SANTA ROSA	98116	40.00	36.00	100%	0.00	4.00	4.00	100%	4.00	4.00	100%
11	KILOMETRO	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	21.00	17.64	90%	2.10	1.26	1.26	100%	1.26	1.26	100%
12	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO	154983		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
13	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	156117		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
14	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
15	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
16	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	155004		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
17	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	755771		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
18	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA RN-09-SUR BIFURCACION DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A KM 226, PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU (PAVIMENTACION)	130814		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
19	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
20	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
21	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA BIF CA-01 OCCIDENTE KILOMETRO 149+500 RD-04 SANTA LUCIA UTATLAN-SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA (PAVIMENTACION)	119457		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
22	-	SUPERVISIÓN CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA	98116		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
23	-	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889		0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Formato 2
Versión 4.2

Período de Reporte: Enero - Abril Ejercicio: 2019 Representante del Fideicomitente: Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
 Denominación del Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad
 Estado: Vigente Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.
 Unidad Ejecutora: Fondo Social de Solidaridad Código Institucional: 11130013-217
 Responsable (s) informe(s): Lic. Manuel Antonio López Custodio Cargo: Coordinador Ejecutivo

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	162,567.00	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	162,567.00	Monto pagado pendiente de regularización	-

Resumen de Contrataciones

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	85,062,459.31	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	85,062,459.31	Monto pagado pendiente de regularización	-

Acumulado anual (llenarlo de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	162,567.00	162,567.00		
Resumen anual de contrataciones	85,062,459.31	85,062,459.31		

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s):

Ing. Yidra Giron Gutierrez
 Coordinadora de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad - FSS

Visto Bueno:

Manuel López
 Coordinador Ejecutivo
 Fondo Social de Solidaridad

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Periodo: Enero - Abril del 2019
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.2

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Estado : Vigente

Representante del
Fideicomitente:

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Fiduciario:

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas

[illegible]

Reporte de Adquisiciones Pendientes de Pago
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Enero - Abril del 2019
Formato 2 ADQ-pp
Versión 4.2

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Estado : Vigente

Representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Fideicomitente:

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

[illegible]

Versión 4.2

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

11

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Enero - Abril del 2019
Formato 2 CONT-d
Versión 4.2

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad
Representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Fideicomitente:

Estado: Vigente
Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
TOTAL						1,146,184,257.96	85,062,459.31	85,062,459.31		
1	Servicios	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	16/09/2014	ESCRITURA PUBLICA 07-2014	21	17,223,145.91	743,065.69	743,065.69	3ER PAGO PARCIAL INFORME #2 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Si
2	Obras (infraestructura)	CONSTRUCCIONES SERVICIOS CARRETERAS Y ASESORIAS S.A.	02/09/2014	ESCRITURA PUBLICA 63-2014	20	229,983,480.95	2,132,845.14	2,132,845.14	PAGO FINAL ESTIMACION #2 CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Si
3	Obras (infraestructura)	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	28/10/2014	ESCRITURA PUBLICA 98-2014	24	139,998,559.46	12,787,269.00	12,787,269.00	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Si
4	Obras (infraestructura)	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION, S. A. SERDELCO PROYECTOS	23/12/2011	CAO-18-2011	18	190,456,032.91	15,943,450.41	15,943,450.41	PAGO DE LA ESTIMACION 16 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO: BIF CA-09 RIO HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CHIQUMULA-QUEZALTEPEQUE	Si
5	Servicios	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHRER	07/02/2014	ESCRITURA PUBLICA 30-2014	24	10,289,329.00	1,064,975.49	1,064,975.49	PAGO DEL CUARTO INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Si
6	Obras (infraestructura)	OPCION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	07/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 02-2013	18	102,154,769.96	18,153,426.35	18,153,426.35	PAGO DE LA ESTIMACION SIETE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Si
7	Obras (infraestructura)	OPCION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	07/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 02-2013	18	102,154,769.96	8,715,827.84	8,715,827.84	PAGO DE LA ESTIMACION OCHO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Si
8	Obras (infraestructura)	CONSTRUCTORA M & M/MIRANDA AGUILAR MARINO ESTANISLAO	23/08/2011	CAO-05-2011	8	8,000,000.00	953,997.78	953,997.78	PAGO DE LA LIQUIDACION FINANCIERA DEL PROYECTO PUENTE DON MELCHOR, MUNICIPIO DE ORATORIO SANTA ROSA	Si

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
9	Servicios	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	16/09/2014	ESCRITURA PUBLICA 07-2014	21	17,223,145.91	795,608.66	795,608.66	CUARTO PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO INFORME DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Si
10	Obras (infraestructura)	MEGA PROYECTOS DE GUATEMALA/ANGEL GUILLERMO FERNANDEZ BARRIOS	07/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 03-2013	12	14,424,222.00	1,075,499.79	1,075,499.79	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CAFETALES HACIA CRUZ CHE I SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	Si
11	Obras (infraestructura)	CONSTRUCTORA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA/CONASA	11/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 02-2013	12	51,289,747.00	11,705,383.03	11,705,383.03	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RN-09-SUR BIF. DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A KM 226 PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU	Si
12	Obras (infraestructura)	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN, S. A./MAVICO, S. A.	06/11/2014	ESCRITURA PUBLICA 101-2014	18	173,998,937.15	2,740,743.65	2,740,743.65	PAGO DE LA OCTAVA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACIÓN 204+300 - ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACIÓN 214+300, QUETZALTENANGO; Y, MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACIÓN 214+700 - ENTRADA SAN PEDRO, SAN MARCOS, ESTACIÓN 247+400	Si
13	Servicios	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHRER	07-2-2014	ESCRITURA PUBLICA 30-2014	24	10,289,329.00	118,841.99	118,841.99	PAGO FINAL DEL TERCER INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Si
14	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	27/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 10-2013	18	8,321,480.13	461,627.31	461,627.31	PAGO FINAL DEL SEXTO INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	Si
15	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	27/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 10-2013	18	8,321,480.13	1,456,849.65	1,456,849.65	PAGO FINAL DEL SEPTIMO INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	Si
16	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	27/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 10-2013	18	8,321,480.13	699,737.62	699,737.62	PAGO FINAL DEL OCTAVO INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	Si
17	Servicios	CONSTRUCTORA COLUMBIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	05/03/2015	ESCRITURA PUBLICA 11-2015	18	12,998,026.98	358,574.13	358,574.13	PAGO DEL OCTAVO INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACIÓN 204+300 - ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACIÓN 214+300, QUETZALTENANGO; Y, MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACIÓN 214+700 - ENTRADA SAN PEDRO, SAN MARCOS, ESTACIÓN 247+400	Si

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
18	Servicios	IKARA INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	27/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 11-2013	18	5,582,142.72	727,830.87	727,830.87	PAGO DEL CUARTO INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS	Si
19	Servicios	RAFAEL RUIZ URIZAR Y COPROPIEDAD/DISARK-ARQUITECTOS	04/11/2014	ESCRITURA PUBLICA 19-2014	8	1,060,640.00	137,675.29	137,675.29	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN - ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO - SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	Si
20	Servicios	SUMMA AQUA, SOCIEDAD ANONIMA	20/06/2013	ESCRITURA PUBLICA 05-2013	18	3,833,000.00	1,014,595.10	1,014,595.10	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RN-09-SUR BIF, DESVIO A CABALLO BLANCO KM. 207 A KM 226 PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU	Si
21	Obras (infraestructura)	CONSTRUCTORA EMANUEL/CARLOS HUMBERTO QUEZADA SANTOS	23/10/2014	ESCRITURA PUBLICA 50-2014	12	14,410,060.60	1,871,634.45	1,871,634.45	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN - ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO - SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	Si
22	Servicios	CONSTRUCTORA EL ESFUERZO/RAQUELA GOMEZ VALLES DE DE VEGA	27/10/2017	CASO-09-2011	18	9,499,006.44	794,859.19	794,859.19	PAGO DEL DÉCIMO SEXTO INFORME SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF CA-09 RIO HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CHIQUEMULA-QUETZALTEPEQUE	Si
23	Servicios	MULTISERVICIOS MARROQUIN/MULSEMAR	26/09/2011	CASO-03-2011	8	391,490.18	46,685.21	46,685.21	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN SUPERVISIÓN DEL PUENTE DON MELCHOR, ORATORIO, SANTA ROSA	Si
24	Servicios	LOMACC LOPEZ MALDONADO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA/JORGE ADÁN LÓPEZ MALDONADO	21/12/2012	ESCRITURA PUBLICA 39-2012	18	5,959,981.44	561,455.67	561,455.67	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF CA-01 OCC. KM. 149+500 SANTA CLARA LA LAGUNA - SAN PABLO LA LAGUNA - SAN JUAN LA LAGUNA - SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Si

Reporte de Contrataciones Pendientes de Pago
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Enero - Abril del 2019
Formato 2 CONT-pp
Versión 4.2

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Estado: Vigente

Representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
 Fideicomitente:

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Saldo Actual del Contrato (en Quetzales)	Monto pendiente de pago según programación		Descripción	Justificación del no pago
		TOTAL		1,061,121,798.65	-			
1	Servicios	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	ESCRITURA	16,480,080.22	-		3ER PAGO PARCIAL INFORME #2	N/A
2	Obras (infraestructura)	CONSTRUCCIONES SERVICIOS CARRETERAS Y ASESORIAS S.A.	ESCRITURA PUBLICA 63-2014	227,850,635.81	-		PAGO FINAL ESTIMACION #2 CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO TRAMO	N/A
3	Obras	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	ESCRITURA	127,211,290.46	-		PAGO DE LA CUARTA	N/A
4	Obras	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA	CAO-18-2011	174,512,582.50	-		PAGO DE LA ESTIMACIÓN 16 DEL	N/A
5	Servicios	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHRER	ESCRITURA PUBLICA 30-2014	9,224,353.51	-		PAGO DEL CUARTO INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	N/A
6	Obras	OPCION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRITURA	84,001,343.61	-		PAGO DE LA ESTIMACIÓN SIETE	N/A
7	Obras	OPCION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRITURA	93,438,942.12	-		PAGO DE LA ESTIMACIÓN OCHO	N/A
8	Obras	CONSTRUCTORA M & M/MIRANDA	CAO-05-2011	7,046,002.22	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN	N/A
9	Servicios	CONSTRUCTORA SANTA ELENA,	ESCRITURA	16,427,537.25	-		CUARTO PAGO PARCIAL DEL	N/A
10	Obras	MEGA PROYECTOS DE	ESCRITURA	13,348,722.21	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL	N/A
11	Obras	CONSTRUCTORA NACIONAL, SOCIEDAD	ESCRITURA	39,584,363.97	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL	N/A
12	Obras	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN,	ESCRITURA	171,258,193.50	-		PAGO DE LA OCTAVA	N/A
13	Servicios	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES	ESCRITURA	10,170,487.01	-		PAGO FINAL DEL TERCER	N/A
14	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO	ESCRITURA	7,859,852.82	-		PAGO FINAL DEL SEXTO INFORME	N/A
15	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO	ESCRITURA	6,864,630.48	-		PAGO FINAL DEL SEPTIMO	N/A
16	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO	ESCRITURA	7,621,742.51	-		PAGO FINAL DEL OCTAVO	N/A
17	Servicios	CONSTRUCTORA COLUMBIA, SOCIEDAD	ESCRITURA	12,639,452.85	-		PAGO DEL OCTAVO INFORME	N/A
18	Servicios	IKARA INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRITURA	4,854,311.85	-		PAGO DEL CUARTO INFORME	N/A
19	Servicios	RAFAEL RUIZ URIZAR Y	ESCRITURA	922,964.71	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN	N/A
20	Servicios	SUMMA AQUA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRITURA	2,818,404.90	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN	N/A
21	Obras	CONSTRUCTORA EMANUEL/CARLOS	ESCRITURA	12,538,426.15	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL	N/A
22	Servicios	CONSTRUCTORA EL ESFUERZO/RAQUELA	CASO-09-2011	8,704,147.25	-		PAGO DEL DÉCIMO SEXTO	N/A
23	Servicios	MULTISERVICIOS	CASO-03-2011	344,804.97	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN	N/A
24	Servicios	LOMACC LOPEZ MALDONADO	ESCRITURA	5,398,525.77	-		PAGO DE LA LIQUIDACIÓN	N/A
0	0	0	0	-	-		0	
0	0	0	0	-	-		0	
0	0	0	0	-	-		0	
0	0	0	0	-	-		0	
0	0	0	0	-	-		0	
0	0	0	0	-	-		0	

Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Enero - Abril del 2019
Formulario 2 CONT-r
Versión 4.2

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad
Representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Fideicomitente:

Estado: Vigente

Fiduciario: 0

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL				
1	Servicios	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	ESCRITURA	743,065.69	3ER PAGO PARCIAL INFORME #2	N/A
2	Obras	CONSTRUCCIONES SERVICIOS	TURA PUBLICA	2,132,845.14	PAGO FINAL ESTIMACION #2	N/A
3	Obras (infraestructura)	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	TURA PUBLICA	12,787,269.00	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	N/A
4	Obras	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA	CAO-18-2011	15,943,450.41	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 16 DEL	N/A
5	Servicios	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES	ESCRITURA	1,064,975.49	PAGO DEL CUARTO INFORME	N/A
6	Obras (infraestructura)	OPCION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRITURA PUBLICA 02-2013	18,153,426.35	PAGO DE LA ESTIMACIÓN SIETE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	N/A
7	Obras (infraestructura)	OPCION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	TURA PUBLICA	8,715,827.84	PAGO DE LA ESTIMACIÓN OCHO DEL	N/A
8	Obras	CONSTRUCTORA M & M/MIRANDA	CAO-05-2011	953,997.78	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN	N/A
9	Servicios	CONSTRUCTORA SANTA ELENA,	TURA PUBLICA	795,608.66	CUARTO PAGO PARCIAL DEL	N/A
10	Obras (infraestructura)	MEGA PROYECTOS DE	TURA PUBLICA	1,075,499.79	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL	N/A
11	Obras (infraestructura)	CONSTRUCTORA NACIONAL, SOCIEDAD	TURA PUBLICA	11,705,383.03	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL	N/A
12	Obras	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN,	TURA PUBLICA	2,740,743.65	PAGO DE LA OCTAVA ESTIMACIÓN	N/A
13	Servicios	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES	TURA PUBLICA	118,841.99	PAGO FINAL DEL TERCER INFORME	N/A
14	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO	TURA PUBLICA	461,627.31	PAGO FINAL DEL SEXTO INFORME	N/A
15	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO	TURA PUBLICA	1,456,849.65	PAGO FINAL DEL SEPTIMO INFORME	N/A
16	Servicios	CONSTRUCTORA E.M.E./ESTUARDO	TURA PUBLICA	699,737.62	PAGO FINAL DEL OCTAVO INFORME	N/A
17	Servicios	CONSTRUCTORA COLUMBIA, SOCIEDAD	TURA PUBLICA	358,574.13	PAGO DEL OCTAVO INFORME	N/A
18	Servicios	IKARA INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	TURA PUBLICA	727,830.87	PAGO DEL CUARTO INFORME	N/A
19	Servicios	RAFAEL RUIZ URIZAR Y	TURA PUBLICA	137,675.29	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN	N/A

	Nombre del Fideicomiso
	Anexo Calidad del Gasto
	Movimiento de caja
	(Versión 2.2)
Del 01 de enero al 30 de abril de 2019	

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2018)	Q11,845,633.60
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q83,533,864.53
Aportes del fideicomitente	Q81,432,765.00
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q98,204.11
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
1.- Por retención del Impuesto Sobre la Renta -ISR- del mes de diciembre	Q2,002,895.42
2.- 2018, a contratistas.	
3.-	
Egresos de efectivo	Q90,914,404.06
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q66,261.73
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q9,820.41
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q85,225,026.31
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por préstamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q5,613,295.61
1.- Pago de impuesto Sobre la renta	
2.-	
3.-	
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2019	Q4,465,094.07


Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2019	Q4,465,094.07
Diferencia	(Q0.00)

Lic. Marco Tulio Vásquez
Enc. Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

I. Datos Generales

Fideicomiso:	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		
Entidad:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		
Código institucional:	11130013-217b		
Unidad ejecutora:	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		
Período del informe:	Ejercicio Fiscal 2019		
	1er. Cuatrimestre	X	2do. Cuatrimestre
			3er. Cuatrimestre y anual
Datos responsable(s) de elaborar el informe:			
➤ Nombre:	Yidja Girón Gutiérrez		
➤ Cargo:	Coordinadora de Planificación		
➤ Teléfono:	2322-2800 Ext. 262 y móvil 4060-3472		
➤ Correo electrónico:	jayid_87@hotmail.com		
Firma(s) responsable(s) :			
 Ing. Yidja Girón Gutiérrez Coordinadora de Planificación			
Firma(s) de Visto Bueno:			
 Manuel López Coordinador Ejecutivo Fondo Social de Solidaridad			

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

II. Mandato institucional de la entidad a la cual está vinculado el fideicomiso

➤ Base legal:	Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 183 en sus literales e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieran facultados por la Constitución, m) coordinar a través del consejo de Ministros la política de desarrollo de la Nación y q) Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley Acuerdo Gubernativo 71-2009 publicado en el Diario de Centro América el 17 de marzo de 2009, Acuerdo Ministerial número 247-2009 de fecha 02 de abril 2009, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que crea la Unidad Ejecutora del Fondo Social de Solidaridad y Escritura Constitutiva suscrita con fecha 2 de abril 2009 por medio de la cual se constituye el patrimonio del Fideicomiso.
➤ Misión:	Somos una institución proactiva al servicio de la población guatemalteca basando sus operaciones en la ejecución de programas, proyectos y obras destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias, integrada con personal capacitado, comprometido, responsable y honesto que contribuye con el desarrollo económico y social del país.
➤ Visión:	Ser el medio que dinamice y desarrolle procesos de ejecución tendente a solucionar las necesidades de las comunidades urbanas y rurales en todo el territorio nacional.

III. Información contractual del fideicomiso

➤ Fecha de Constitución:	02 de abril de 2009
➤ Fecha de Vencimiento:	02 de abril de 2019
➤ Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual):	
La administración e inversión de los recursos para la ejecución de programas, proyectos y obras, competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda así como continuar con los derechos y obligaciones adquiridos por otras instituciones que hayan sido trasladados a este.	

IV. Asignación de recursos Financieros

(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)

Presupuesto vigente:	Q320,261,300.00
Fuente(s) de financiamiento:	21,41

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

Número de anticipos financieros otorgados:	1
Anticipos financieros otorgados en el período:	1
Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:	Q210,147,233.07

Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:

- ✓ *Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt*
- ✓ *Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt*

V. Seguimiento físico

Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado

No.	Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad aprobada (anual)	Cantidad Ejecutada durante el cuatrimestre	%
1	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias, Secundarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito.	Consiste en trabajos realizados a la red vial primaria y secundaria registrada a nivel nacional para beneficio de la población.	KM	6.01	6.01	100%
2	Mejoramiento de caminos rurales a nivel nacional.	Consiste en el mejoramiento de caminos rurales de todo tipo en comunidades rurales a nivel nacional	M	6,169.92	6,169.92	100%
3	Mantenimiento de caminos rurales de terracería, aperturas de brecha y atención a Emergencias con maquinaria pesada de la Unidad de Convoyes Regionales.	Consiste en el mejoramiento de caminos rurales de terracería, aperturas de brecha y en la atención con maquinaria pesada para el apoyo a emergencias, entre otros.	KM	237.37	75.81	31.94%

VI. Gestión de la Unidad Ejecutora

➤ Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:

Lograr a través de la ejecución a nivel nacional de los proyectos de inversión, mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de la población guatemalteca.

➤ Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

- Priorización del presupuestario para lograr un mayor impacto al beneficio de la población.
- Gestiones realizadas para la recepción de proyectos para la liberación de tramos terminados o en un avance mayor al 80% para beneficio de la población.
- Transparencia y colaboración para la fiscalización de procesos ejecutados por la institución.

➤ Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

Durante el presente periodo los obstáculos encontrados para la ejecución fueron los tiempos de los procesos ya que por la fecha de finalización del fideicomiso solo se conto con 3 meses y 2 dias considerando que en el mes de enero por ser inicio de año y se deben realizar varias gestiones en los sistemas gubernamentales no se contó con mucho tiempo pero se trato de lograr las metas planteadas.

➤ Medidas correctivas implementadas o por implementar:

- Se logro la ejecución, finalización y recepción de los proyectos que se tenían programados.

VII. Movimiento de Caja

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.